



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Società n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

N. 37 del 03 novembre 2015

Oggetto: Informativa stato di attuazione 1° lotto funzionale PTE nell'ambito dell'APQ Regione - Comune di Olbia – Provincia OT e CIPNES (Polo Tecnologico - area espositiva e commerciale filiere agroalimentari regionali).

- Programmazione economico – finanziaria;

L'anno Duemilaquindici addì 3, del mese di novembre, alle ore 13:00, presso la sede sociale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare convocazione prot. n. 4486/2015 del 20 ottobre 2015, regolarmente partecipata, si è riunita l'Assemblea Generale del CIPNES – Gallura; sono presenti ai sensi dell'art. 4, c. 2, della L.R. 10/2008 e dell' art. 2, c. 27 della L.R. 3/2009:

- **Carta Giovanni Antonio**, rappresentante della ex Provincia Olbia-Tempio in virtù di Decreto n. 09 del 23/07/2015
- **Giua Gian Mario**, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia in forza del decreto n. 32 del 21/09/2015, prot. CIPNES n. 3974/2015;
- **Fundoni Quirico**, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò in forza di atto del n. 7053 del 24/09/2015, prot. CIPNES n. 4035/2015;
- **Raspitzu Giovanni Maria**, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti in virtù di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010;
- **Gattu Mario**, in qualità di delegato degli imprenditori designato dalla ex Provincia Olbia-Tempio con decreto n. 08 del 23/07/2015;

Componenti presenti n. 5

Componenti assenti n. 0

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal **Dott. Giuseppe Rasenti** (Presidente), dal **Dott. Antonio Libero Sanciù** (componente effettivo) e dal **Dott. Gian Lodovico Giulio Careddu** (componente effettivo).



Assiste il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. - Gallura, **Dott. Aldo Carta**;

Constatata la validità dell'adunanza per il numero totalitario dei componenti legittimati intervenuti ha assunto la Presidenza nella sua qualità di Vice Presidente del C.I.P.N.E.S. - Gallura il Sig. Giovanni Maria Raspitzu attesa l'assenza del Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto del CIPNES, il quale chiede l'intervento dell'ing. Antonio F. Catgiu, quale dirigente del settore infrastrutture e Responsabile del Procedimento, che illustra dettagliatamente lo stato procedurale di attuazione del 1° lotto funzionale della PTE:

- il Centro Regionale di Programmazione in data 2 dicembre 2010 ha attivato il tavolo di partenariato per la realizzazione dell'infrastruttura di servizio pubblica a supporto del distretto produttivo denominata Centro multifunzionale PTE Nautica ad Olbia;
- con determinazione n. 26992/782 del 31.12.2010 dell'Assessorato dell'Industria servizio politiche per l'Impresa, è stato autorizzato l'impegno di spesa in favore del CIPNES, per lo stanziamento di Euro 2.000.000,00 relativo all'annualità 2010, ai fini della realizzazione del Centro Multifunzionale PTE a servizio del distretto della nautica di Olbia;
- in data 2 maggio 2011 è stato sottoscritto dalla RAS, dal Comune di Olbia, dalla Provincia e dal CIPNES l'accordo di programma quadro nel quale sono state dettagliatamente individuate le specifiche opere da realizzare, nonché i soggetti delegati allo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'infrastruttura strategica territoriale;
- le risorse finanziarie attualmente poste a disposizione del CIPNES per l'attuazione del 1° lotto funzionale ricompreso nell'accordo quadro, andranno a valere sul fondo per il finanziamento delle infrastrutture e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, in attuazione dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 5/2009, come di seguito riportato:

Risorse RAS		Risorse CIPNES Gallura	
Risorse programmate totali	€ 15 000 000,00	€ 130 000,00	
Risorse programmate 2010	€ 2 000 000,00	€ 130 000,00	
Risorse programmate 2011	€ 3 000 000,00	€ -	
Risorse programmate 2012	€ 10 000 000,00	€ -	
Totale Atto	€	15 130 000,00	

- con decreto n. 67, del 03 giugno 2011, il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 02 maggio 2011;
- con determinazione del Direttore del Servizio politiche per l'impresa dell'Assessorato dell'Industria n. 408 del 21 luglio 2011 è stata conferita la delega al CIPNES, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. n. 5/2007, per la realizzazione dell'intervento in questione, per un importo complessivo di € 15.130.000,00, di cui € 15.000.000,00 a valere sui fondi regionali (art. 5, L.R. n. 5/2009) ed € 130.000,00 quale cofinanziamento del CIPNES;
- con la D.D.S. 408 del 21/07/2011 è stata, altresì, autorizzata la liquidazione, a favore del CIPNES, di € 1.500.000,00, relativo alla prima quota del finanziamento di € 15.000.000,00, ai sensi dell'art. 6, comma 16 della L.R. 5/2007, a valere sull'impegno assunto con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l'Impresa dell'Assessorato dell'Industria n. 782 del 31.12.2010, mediante accreditamento su c/c intestato al CIPNES;



- con delibera del C.D.A. del CIPNES n. 7bis del 10/08/2011 è stato disposto l'inserimento dell'infrastruttura strategica in argomento nell'elenco annuale dei lavori da realizzarsi nel 2011 per un importo pari ad € 15.300.000,00 finanziato dalla RAS e contestualmente è stato disposto l'avvio delle attività procedurali preordinate all'affidamento della progettazione e della esecuzione delle opere ai sensi del d.lgs. 163/2006;
- in data 21 ottobre 2011, è stata indetta gara per pubblico incanto secondo il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 55, d.lgs. 163/2006 e le modalità di cui all'art. 83, del D.lgs. 163/2006, per l'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL "CENTRO MULTIFUNZIONALE PTE A SERVIZIO DELLA NAUTICA AD OLBIA";
- atto del R.U.P. redatto in data 18 giugno 2012 è stata conferita esecutività ed efficacia all'aggiudicazione definitiva disposta a favore del raggruppamento costituito dallo studio tecnico del Prof. Ing. Gianni Plicchi (capogruppo) – Open Project s.r.l. Architettura Ingegneria (mandante) – Arch. Marco Rizzoli (mandante) – Studio Tecnico Associato Parenti (mandante) – Arch. Elena Cavallari (mandante), in forza di quanto stabilito dalla delibera dell'Assemblea Generale del CIPNES n. 5 del 28/05/2012;
- in data 17 ottobre 2012 è stato consegnato dall'operatore economico risultato affidatario dell'appalto di progettazione il progetto preliminare generale dell'intervento in argomento, il cui quadro economico viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO Artt. 16 e 22 del Codice						
CAT	ATTIVITA'	%	IMPORTI	Inarcassa	IVA	TOTALI con IVA
A	OPERE					
A1	Opere		65.450.113,16		10%	71.995.124,48
A2	sicurezza (compresa nell'importo opere)		1.309.002,26		10%	1.439.902,49
	totale parziale		66.759.115,42		TOTALE A	73.435.026,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER					
B1	Economie escluse dall'appalto				10%	-
B2	Rilievi accertamenti e indagini				10%	-
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		300.000		10%	300.000,00
B4	Imprevisti:					
	5% per nuovi lavori	5%	3.337.955,77		10%	3.504.853,56
	10% per ristrutturazioni	10%			10%	-
B5	Acquisizione aree o immobili				10%	-
B6	Accantonamento (art. 133 del Codice)	1%	667.591,15		10%	674.267,07
B7	Accordo bonario	3%	2.002.773,46		10%	2.062.856,67
B8	Spese tecniche:					
	Studi di Fattibilità			4%	21%	-
	Studio di Prefattibilità Ambientale		48.477,37	4%	21%	61.003,92
	Progettazione Preliminare		487.366,19	4%	21%	613.301,61
	Prime Indicazioni Sicurezza		62.218,56	4%	21%	78.295,84
	Studio Geologico Preliminare		56.938,85	4%	21%	71.651,85
	Progettazione Definitiva		465.981,59	4%	21%	586.391,23
	Studio Geologico Definitivo		33.424,82	4%	21%	42.061,79
	Progettazione Esecutiva		442.028,08	4%	21%	556.248,14
	Coordinamento Sicurezza Progettazione		178.160,75	4%	21%	224.197,49
	Direzione Lavori			4%	21%	-
	Coordinamento Sicurezza Esecuzione			4%	21%	-
	Attività preliminari				21%	-
	Conferenze Servizi				21%	-
	Assicurazione dipendenti				21%	-
	Incentivazione	2%	1.335.182,31			1.335.182,31
B9	Attività di consulenza o supporto				21%	-
B10	Commissioni giudicatrici		20.000,00		21%	24.200,00
B11	Bandi per gare		7.000,00		21%	8.470,00
B12	Pubblicità e opere d' arte				21%	-
B13	Spese per:				21%	-
	Accertamenti di laboratorio				21%	-
	Verifiche tecniche previste dal capitolato				21%	-
	Collaudo tecnico amministrativo	0,09%	60.083,20		21%	72.700,68
	Collaudo statico	1%	667.591,15		21%	807.785,30
	Collaudi specialistici	2%	1.335.182,31		21%	1.615.570,59
	totale parziale		11.507.955,57		TOTALE B	12.639.038,03
					TOTALE GENERALE A+B	86.074.065,00



- in data 10 aprile 2013 è stato consegnato dal summenzionato raggruppamento Temporaneo di Professionisti il progetto definitivo 1° lotto funzionale dell'intervento infrastrutturale in argomento, il cui quadro economico viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO Artt. 16 e 32 del Codice							
CAT	ATTIVITA'	riferimento importo	%	IMPORTI	Incarassa	IVA	TOTALI con IVA
A	OPERE						
A1	Opere:						
	Stralcio A	25 302 389,04		12 703 276,43		10%	13 973 604,07
	Stralcio B	25 302 389,04		6 100 903,28		10%	6 710 993,61
	Stralcio C	25 302 389,04		6 006 466,54		10%	6 607 113,19
A2	Sicurezza:						
	Stralcio A	25 302 389,04		259 104,71		10%	285 015,18
	Stralcio B	25 302 389,04		124 730,70		10%	137 203,77
	Stralcio C	25 302 389,04		107 907,37		10%	118 698,11
	Progettazione Esecutiva	25 302 389,04		1 055 176,76		4% 21%	1 327 834,43
	totale parziale			26.357.565,79		TOTALE A	29.160.462,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER						
B1	Economie escluse dall'appalto					10%	-
B2	Rilievi accertamenti e indagini					10%	-
B3	Allacciamenti a pubblici servizi					10%	-
B4	Imprevisti (5%)	25 302 389,04	5%	1 317 878,29		10%	1 383 772,20
B5	Acquisizione aree o immobili					10%	-
B6	Accantonamento (art. 133 del Codice)		1%			10%	-
B7	Accordo bonario	25 302 389,04	3%	759 071,67		10%	781 843,82
B8	Spese tecniche:						
	Studi di Fattibilità					4% 21%	-
	Studio di Prefattibilità Ambientale	66 785 829,76		44 453,54		4% 21%	55 940,33
	Progettazione Preliminare	66 785 829,76		453 402,12		4% 21%	570 561,23
	Indagini archeologiche	66 785 829,76		43 964,28		4% 21%	55 324,65
	Prime Indicazioni Sicurezza	66 785 829,76		56 444,01		4% 21%	71 029,14
	Studio Geologico Preliminare	66 785 829,76		48 781,28		4% 21%	61 386,36
	Progettazione Definitiva	25 302 389,04		576 540,03		4% 21%	725 517,97
	Coordinamento Sicurezza Progettazione	25 302 389,04		191 596,10		4% 21%	241 104,53
	Studio Geologico Definitivo	25 302 389,04		37 507,82		4% 21%	47 199,84
	Direzione Lavori					4% 21%	-
	Coordinamento Sicurezza Esecuzione					4% 21%	-
	Conferenze Servizi					21%	-
	Assicurazione dipendenti					21%	-
	Incentivazione	25 302 389,04	2%	506 047,78			506 047,78
B9	Attività di consulenza o supporto					21%	-
B10	Commissioni giudicatrici			20 000,00		21%	24 200,00
B11	Bandi per gare			7 000,00		21%	8 470,00
B12	Pubblicità e opere d'arte					21%	-
B13	Spese per:					21%	-
	Accertamenti di laboratorio					21%	-
	Verifiche tecniche previste dal capitolato					21%	-
	Collaudo tecnico amministrativo (importo indicativo)		0,09%	23 721,81		21%	28 703,39
	Collaudo statico (importo indicativo)		1,20%	316 290,79		21%	382 711,86
	Collaudi specialistici (importo indicativo)		1,20%	316 290,79		21%	382 711,86
	totale parziale			4.718.990,31		TOTALE B	5.326.524,97
	TOTALE GENERALE A+B						34.486.987,34



- con verbale dell'adunanza deliberativa del Consiglio di Amministrazione del CIPNES n. 4 del 03 giugno 2013 è stata disposta l'approvazione dell'aggiornamento del progetto preliminare generale e definitivo 1° lotto funzionale dell'intervento infrastrutturale in oggetto;
- in data 14 giugno 2013 si è tenuta, presso la sede legale del CIPNES, la 1° seduta della conferenza di servizi decisoria, convocata con nota del Responsabile del Procedimento prot. 1983 del 13 maggio 2013, per l'approvazione dell'aggiornamento del progetto preliminare generale l'approvazione del progetto definitivo 1° lotto funzionale dell'infrastruttura pubblica in argomento;
- in data 24 giugno 2013 si è tenuta, presso la sede legale del CIPNES, la 2° seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria, convocata con nota del Responsabile del Procedimento prot. 2572 del 19 giugno 2013, nella quale sono stati assunti i pareri favorevoli e gli atti di assenso da parte delle amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti interessati partecipanti ed intervenuti per l'approvazione dell'aggiornamento del progetto preliminare generale e del progetto definitivo 1° lotto funzionale della Piattaforma Tecnologica Europea P.T.E. Centro Multifunzionale a servizio del

Distretto Nautico – Nord Est Sardegna e conseguentemente è stato emesso dal RUP l'atto di determinazione conclusiva;

- in data 19 settembre 2013 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di progettazione esecutiva e realizzazione della piattaforma tecnologica europea (P.T.E.) centro multifunzionale a servizio del distretto nautico e tecnologico - Nord Est Sardegna 1° lotto funzionale, articolato in tre stralci denominati stralcio "A" – PARCO TECNOLOGICO INCUBATORE DI IMPRESA, stralcio "B" – PADIGLIONE FIERISTICO N. 3 e stralcio "C"- INTERVENTI IN AREA DEPURATORE;

- con atto del Responsabile del Procedimento in data 28 luglio 2014 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto l'A.T.I. costituita dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) con sede legale in via Monte Rosa, 8 – 70022 – Altamura - C.F. e P.I. 06605680724 e dall'impresa CIAB Società Cooperativa Idrici ed Affini (mandante) con sede legale in Via della Cooperazione, 16 – 40129 – Bologna – CF. e PI. 00311390371, la quale ha offerto un ribasso percentuale sui lavori e sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del 10,59%, da cui è derivato il quadro economico di seguito riportato:

A1	importo dei lavori a base d'asta - stralcio"A"	€ 12.703.276,43
A2	importo dei lavori a base d'asta - stralcio"B"	€ 6.100.903,28
A3	importo dei lavori a base d'asta - stralcio"C"	€ 6.006.466,54
A4	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 24.810.646,25
A5	Importo ribasso d'asta offerto in sede di gara 10,590%	€ 2.627.447,44
A	Importo netto dei lavori	€ 22.183.198,81
B1	importo corrispettivo progettazione esecutiva a base d'asta - stralcio"A"	€ 332.183,99
B2	importo corrispettivo progettazione esecutiva a base d'asta - stralcio"B"	€ 182.951,86
B3	importo corrispettivo progettazione esecutiva a base d'asta - stralcio"C"	€ 173.977,39
B4	Importo complessivo corrispettivo progettazione esecutiva a base d'asta	€ 689.113,24
B5	Importo ribasso d'asta offerto in sede di gara 10,590%	€ 72.977,09
B	Importo netto della progettazione esecutiva	€ 616.136,15
C1	importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - stralcio"A"	€ 259.104,71
C2	importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - stralcio"B"	€ 124.730,70
C3	importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - stralcio"C"	€ 107.907,37
C	Importo complessivo degli operi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 491.742,78
	IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO (A+B+C)	€ 23.291.077,74



- con Determina Presidenziale n. 26 del 28 luglio 2014, preso atto delle risultanze istruttorie derivanti dallo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica in oggetto, è stata conferita, ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, efficacia esecutiva all'atto del RUP redatto in data 28/07/2014 col quale è stato dichiarato aggiudicatario definitivo dell'appalto il R.T.I. costituito dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) con sede legale in via Monte Rosa, 8 – 70022 – Altamura - C.F. e P.I. 06605680724 e dall'impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante) con sede legale in Via della Cooperazione, 16 – 40129 – Bologna – CF. e PI. 00311390371;

- in data 16 settembre 2014 è stato stipulato il contratto d'appalto con il R.T.I. risultato aggiudicatario rappresentato dall'Impresa Mandataria GRUPPO GE.DI. S.R.L.;

- con ordine di servizio n. 1/RUP del 16 settembre 2014 è stato disposto l'avvio della redazione del progetto esecutivo

inerente lo stralcio "A" - PARCO TECNOLOGICO INCUBATORE DI IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 1 del D.P.R. 207/2010;

- la suddetta impresa mandataria ha consegnato il progetto esecutivo 1° lotto funzionale – stralcio "A" in data 20 ottobre 2014, il cui quadro economico viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO STRALCIO "A"		
A.1	IMPORTO DEI LAVORI STRALCIO "A" (soggetto a ribasso)	€ 12.703.276,43
A.2	IMPORTO CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRALCIO "A" (soggetto a ribasso)	€ 332.183,99
A.3	IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA A BASE DI GARA	€ 13.035.460,42
A.4	a dedurre il ribasso d'asta del 10,590% offerto in sede di gara	€ 1.380.455,26
A.5	IMPORTO NETTO DEI LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 11.655.005,16
A.6	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA STRALCIO "A" (non soggetto a ribasso)	€ 259.104,71
A.7	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DELLO STRALCIO "A"	€ 11.914.109,87
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	Economie escluse dall'appalto	
B.2	Rilievi accertamenti e indagini	
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 50.000,00
B.4	Imprevisti	€ 119.141,10
B.5	Acquisizione aree o immobili	
B.6	Accantonamento (art 133 d.lgs. 163/2006)	€ 119.141,10
B.7	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010)	€ 357.423,30
B.8	Spese tecniche	
	Progetto preliminare	€ 125.634,48
	Progetto definitivo	€ 458.468,75
	Direzione dei Lavori, assistenza, contabilità, Collaudo	€ 306.378,52
	Incentivazione	€ 259.247,62
B.9	Attività di consulenza o supporto	
B.10	Commissioni giudicatrici	
B.11	Bandi per gare	
B.12	Pubblicità e opere d'arte	
B.13	Spese per:	
	Accertamenti di laboratorio	
	Verifiche tecniche previste dal capitolato	
	Collaudo tecnico amministrativo	
	Collaudo statico	€ 20.000,00
	Collaudi specialistici	€ 20.000,00
B.14	Economie derivanti dallo svolgimento della procedura di gara	€ 1.380.455,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.215.890,13
IMPORTO COMPLESSIVO DELLO STRALCIO "A"		€ 15.130.000,00
COFINANZIAMENTO RAS (D.D.S. Assessorato Industria n. 408 del 21/07/2011)		€ 15.000.000,00
COFINANZIAMENTO CIPNES		€ 130.000,00



- in data 23 febbraio 2015 la società NORMATEMPO ITALIA S.R.L., quale organismo affidatario dell'attività di verifica, ha emesso il rapporto finale di verifica relativo al progetto esecutivo 1° lotto funzionale - stralcio "A", ai sensi dell'art. 54, comma 7 del D.P.R. 207/2010;

- in data 10 marzo 2015 il Responsabile del Procedimento ha rilasciato l'atto di validazione del Progetto esecutivo 1° lotto funzionale – stralcio "A", ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 del d.lgs. 163/2006 e 55 del D.P.R. 207/2010;

- in data 10 marzo 2015 il Responsabile del Procedimento ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo 1° lotto funzionale – stralcio "A", ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e 169, comma 5, del D.P.R. 207/2010;

- in data 09 aprile 2015 è stata disposta la consegna dei lavori relativi allo stralcio "A" - Parco tecnologico incubatore di Impresa, dell'importo complessivo di € 13.294.565,13, all'impresa affidataria dell'appalto;

- in data 24 luglio 2015 è stato rilasciato dalla società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. il rapporto conclusivo di verifica con parere positivo, ai sensi dell'art. 54, comma 7 del D.P.R. 207/2010, sui nuovi elaborati tecnici contenenti le

- modifiche non sostanziali apportate al progetto esecutivo 1° lotto funzionale – stralcio “A”, finalizzate alla risoluzione di aspetti costruttivi di dettaglio allo scopo di migliorare la funzionalità costruttiva dell'opera;
- con atto del Responsabile del Procedimento del 02 settembre 2015 è stata disposta la validazione dei nuovi elaborati tecnici contenenti le modifiche apportate al progetto esecutivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 del d.lgs. 163/2006 e 55 del D.P.R. 207/2010;
 - con atto del Responsabile del Procedimento in data 02 settembre 2015 è stata disposta la presa d'atto e condivisione degli elaborati tecnici aventi ad oggetto modifiche non sostanziali apportate al progetto esecutivo 1° lotto funzionale – stralcio “A”, redatti dal R.T.P. rappresentato dallo STUDIO ENARCO S.R.L. (capogruppo);
 - sono state erogate dalla RAS quote di finanziamento per un importo pari ad € 3.370.000,00, corrispondente ad una percentuale pari al 25% del finanziamento autorizzato;
 - l'importo delle spese liquidate alla data della presente deliberazione è pari ad € 3.231.326,51;
 - la percentuale di avanzamento dei lavori relativi alle opere ricomprese nel 1° lotto funzionale – stralcio “A” risulta essere pari a circa l'8%.
 - che in attuazione della delibera dell'Assemblea Generale n. 7/2015 si sta provvedendo ad elaborare la revisione generale della progettazione in questione nei termini ivi stabiliti;

Il Vice Presidente, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, in assenza di sostanziali rilievi e/o osservazioni in merito a quanto sommariamente illustrato dal Dirigente Ing. Antonio F. Catgiu, ed accertata la presenza dei seguenti componenti l'Assemblea:

Enti Locali consorziati	Rappresentante	Pres.	Ass.
Provincia Olbia -Tempio	Giovanni Antonio Carta	X	
Comune di Olbia	Gian Mario Giua	X	
Comune di Monti	Giovanni Maria Raspitzu	X	
Comune di Buddusò	Quirico Fundoni	X	
Rappresentanza imprenditori designata dalla Provincia OT	Mario Gattu	X	

Propone la presa d'atto e condivisione delle attività procedurali ed attuative sinora svolte dall'ufficio tecnico consortile in ordine all'esecuzione all'intervento del 1° lotto funzionale PTE, nell'ambito dell'APQ Regione - Comune di Olbia – Provincia OT e CIPNES (Polo Tecnologico area espositiva e commerciale filiere agroalimentari regionali).

L'ASSEMBLEA GENERALE

all'unanimità dei suoi componenti presenti e con espressione di voto palese per alzata di mano

DELIBERA

di prendere atto e condividere le attività tecnico-amministrative, di coordinamento e direzione sinora svolte dall'ufficio tecnico consortile finalizzate alla regolare esecuzione delle complesse fasi procedurali ed attuative dell'intervento infrastrutturale denominato Piattaforma Tecnologica Europea – Centro Multifunzionale a servizio del distretto nautico



nord est Sardegna, nell'ambito dell'APQ Regione - Comune di Olbia – Provincia OT e CIPNES.

Il Direttore Generale
Aldo Carta



Il Vice Presidente
Giovanni Maria Raspitzu

